Додаток до протоколу № 4 засідання комісії з питань розподілу публічних інвестицій Павлоградської міської територіальної громади

від 28 .08.2026 року

Моніторинг стану реалізації публічних інвестиційних проектів, що фінансуються в межах програми інвестицій за рахунок коштів Павлоградської міської територіальної громади

за І півріччя 2026 року

№ з/п	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Назва проєкту (об'єкта)	Загальна вартість проєкту (кошторис), грн	План видатків на звітний рік, грн	План видатків на І півріччя, грн	Касові видатки за І півріччя, грн	Фізична готовність об'єкта на 2026 рік (ПЛАН), %	Фізична готовність об'єкта (ФАКТ), % Станом на 01.07.2026	Примітка
ОСВІТА				**144,230,000**	**88,561,867**	**69,743,243**			
1	221025-37BD5E3D	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: вул. Центральна, 71А м. Павлоград Дніпропетровська область	137,211,712	100,430,000	69,113,594	51,504,189	64.5	33%	Проєкт в реалізації
2	160925-B7F71536	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Євгенія Єніна Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, м.Павлоград, Дніпропетровської області	117,697,190	40,000,000	19,448,273	18,239,054	100	46%	Проєкт в реалізації
3	170925-196E926D	Будівництво зовнішніх електиричних мереж для забезпечення електропостачання захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: ву.Центральна 71А, м.Павлоград, Дніпропетровської області	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	100	0%	Тендер не проведено, договір не укладено, планується реалізовувати
Охорона здоров`я				**15,000,000.00**	**10,000,000.00**	**4,568,547.30**			
4	171025-C258DC4F	Реконструкція системи киснепостачання з заміною трубопроводу та прокладання кисневих мереж та встановлення кисневої станції КНП "Павлоградська міська лікарня №1" ПМР за адресою: вул. Шевченка, 102, м.Павлоград, Дніпропетровська область	15,350,000.00	15,000,000.00	10,000,000	4,568,547	100%	46%	Проєкт в реалізації

Спорт та фізичне виховання				**2300000**	**2,300,000**	**0**			
5	180925-34FDC78D	Проєкт реконструкції будівлі позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацької спортивної школи" по пров.Музейний 1а, з облаштуванням спортивної зали для надання послуг з адаптивних видів спорту (осіб з інвалідністю та /або осіб з обмеженням повсякденного функціоннування, ветеранів війни)	23,000,000.00	2300000	2,300,000	0	0	0%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу й об'єкт було виключено із КП оскільки загальна вартість збільшилась більше ніж на 10%. Об'єкт є фінансово ємним та дороговартісним для особної реалізації за рахунок коштів місцевого бюджету
Житло				**2,000,000.00**	**0**	**0**			
6	061025-32CD7F86	Реконструкція гуртожитку по вул. Заводська, 28 м.Павлоград	20,500,000.00	2,000,000.00	0	0			
Муніципальна інфраструктура та послуги				**155,016,832**	**83,594,476**	**58,224,312**			
7	150925-4B114B6E	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1а до вул. Музична по вул. Бориса Захави в м. Павлоград Дніпропетровської області	54,037,943	12,000,000	0	0	25%	0%	Проєкт в реалізації на 2026р-2028р
8	160925-D66221C9	Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 до КНС №1А у м. Павлоград по вул. Ганни Світличної	10,000,000	10,000,000	0	0	100%	21%	Планується реалізація до кінця року
9	190925-86117628	Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів на котельні МКР "Дніпровський" за адресою: Дніпропетровська обл., м.Павлоград вул. Підгірна, 1А	16,702,680	12,204,745	5,893,941	0	100%	0%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу ПІ перерозподілено 1 532 954 грн оскільки очікується отриманнявисоковартісного технологічного обладнання на реалізацію проєкту " Реконструкція системи теплопостачання з встановленням блочно-модульної газової котельні на котельні ІОЦ вул. Полтавська, 90А, м.Павлоград"
10	170925-052DA662	Реконструкція системи теплопостачання з встановленням блочно-модульної газової котельні на котельні ІОЦ вул. Полтавська, 90А, м.Павлоград	8,905,200	8,905,200	4,452,600	0	100%	0%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу ПІ додатково спрямовано 1 532 954 грн оскільки фіанальна вартість була збільшена після проходження експертизи
11	170925-2297911C	Реконструкція котельні КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» за адресою Дніпропетровська область, Павлоградський район, м. Павлоград, вул.Дніпровська, 541	27,600,000	10,600,000	2,650,000	0	100%	0%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу ПІ перерозподілено 4 800 000 грн на диспетчеризацію та автоматизацію даної котельні, оскільки громадою отримано допомогу у вигляді блочно-модульної котельні типу ТКУ-2000 в межах програми «Посилення постраждалих від війни громад України», що призвело до зменшення витрат на реалізацію даного об'єкта. Але, за рахунок того, що котельня не відповідає вимогам ПКД, є необхідність провести диспетчеризацію. Проєкт планується реалізувати до кінця 2026 року
12	180925-4DD8F837	Нове будівництво свердловин на Гніздівського водозаборі (в т ч проектно кошторисна документація) (3 шт)	9,000,000	9,000,000	1,500,000	0	100%	60%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу ПІ з метою цільового та раціонального використання коштів місцевого бюджету зменшено бюджетні асигнування в сумі 7 500 000

13	DREAM-UA-190925-8A6A3E84	Будівництво блочно-модульної котельні сел.Нове за адресою:м. Павлоград, вул. С.Корольова,109 (будівництво котельні по вул. Калинова (Кравченко) для забезпечення потреб сел. Нове м. Павлоград	194,790,909	4,497,935	4,497,935	0	100%	0%	
14	230925-941BB385	Реконструкція споруди цивільного захисту населення розташованої за адресою вул. Героїв України, 2б м. Павлоград, Дніпропетровська область. Коригування	17,493,136	10,000,000	3,000,000	24,312	0%	0%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу ПІ з метою цільового та раціонального використання коштів місцевого бюджету зменшено бюджетні асигнування в сумі 9063649
15	021025-94807597	Реконструкція Павлоградського водозабору І - черги, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с.Привовчанське, вул. Надрічна, 59	257,178,035	76,476,370	61,500,000	58,200,000	55%	23%	Проєкт в реалізації
16	190925-20214951	Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп. Шахтобудівників в м.Павлоград. Коригування	9,171,630	398,298	50000	0	0	0%	
17	061025-95D70C2D	Реконструкція трубопроводу водопостачання вул. Озерна в м.Павлоград. Коригування	19,053,341	934,284	50000	0	100	0%	Проєкт в реалізації
Транспорт				**4,000,000**	**500,000**	**0**			
18	061025-B905871B	Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Дніпровська на перетині з залізницею Покровськ – Павлоград-1 в м. Павлоград	1,041,406,815	2,000,000	0	0	0%	0%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу ПІ з метою цільового та раціонального використання коштів місцевого бюджету зменшено бюджетні асигнування в сумі 2 000 000
19	061025-8BBAFBB5	Реконструкція дороги по вул. Громадянська (від вул. Полтавська, буд. 69, 71 до вул.Центральна, буд. 44, 50) м.Павлоград Дніпропетровської області	2,570,000	2,000,000	500000	0	0%	0%	Протоколом №3 від 20.07.2026 р. Комісії з питань розподілу ПІ з метою цільового та раціонального використання коштів місцевого бюджету зменшено бюджетні асигнування в сумі 2 000 000
Довкілля				**1,185,000**	**623,800**	**0**			
20	061025-CCBBD3E3	Відновлення гідрологічного режиму шляхом розчищення русла р. Вовча в районі міського пляжу на території парку ім. 1 Травня в м. Павлоград. Капітальний ремонт	14,550,497	1,185,000	623800	0	0%	0%	Проєкт не буде реалізовано оскільки він дороговартісний
				323,731,832	**185,580,143**	**132,536,102**			

Начальник фінансового управління Марина ПОЛЬСЬКА