ПРОТОКОЛ № 4

засідання комісії з питань розподілу публічних інвестицій
«Щодо проведення піврічного моніторингу стану реалізації публічних інвестиційних проєктів, що фінансуються в межах програми інвестицій за рахунок коштів Павлоградської міської територіальної громади»

м. Павлоград
вул. Соборна,95
мала зала засідань

від 27.08.2026 р.

Голова комісії:	Марина ПОЛЬСЬКА - начальник фінансового управління Павлоградської міської ради
Секретар комісії:	Світлана ІВАНОВА - головний спеціаліст відділу фінансування комунальної власності, інвестиційних проєктів та місцевих органів влади і управління фінансового управління

Присутні члени комісії:

1	Пацко С.Г.	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії
2	Радіонов О.М.	перший заступник міського голови
3	Шуліка О.О.	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади
4	Остренко С.А.	секретар міської ради
5	Бондарчук Н.А.	заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу
6	Персиста О.А.	начальник відділу інвестицій, зовнішнього партнерства та регуляторної політики
7	Завгородній А.Ю.	начальник управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради
8	Дем’яненко І.В.	начальник відділу освіти Павлоградської міської ради

Всього присутніх: 9 членів комісії з питань розподілу публічних інвестицій.

Відсутні: 2

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати піврічного моніторингу виконання публічних інвестиційних проєктів, включених до переліку публічних інвестиційних проєктів Павлоградської міської територіальної громади на 2026 рік.
2. Про стан фінансового та фізичного виконання публічних інвестиційних проєктів за підсумками І півріччя 2026 року.
3. Про наявність ризиків та проблемних питань, що можуть вплинути на реалізацію проєктів до кінця 2026 року.
4. Про подальші заходи щодо забезпечення ефективного та цільового використання коштів місцевого бюджету.

З першого питання:

СЛУХАЛИ:

Марину ПОЛЬСЬКУ – начальника фінансового управління Павлоградської міської ради, голову Комісії, яка проінформувала присутніх про результати проведеного моніторингу стану реалізації публічних інвестиційних проєктів за підсумками І півріччя 2026 року, який проведено відповідно до наказу Міністерства фінансів №480 від 22.09.2025 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

У своєму виступі голова Комісії зазначила, що протягом звітного періоду здійснювався системний моніторинг за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, а також рівнем досягнення запланованих фізичних та фінансових показників публічних інвестиційних проєктів.

Моніторинг проведено з метою оцінки стану реалізації проєктів, використання передбачених бюджетних коштів, виконання запланованих заходів та визначення проблемних питань, які можуть вплинути на своєчасне завершення проєктів.

За результатами моніторингу встановлено, що план видатків на 2026 рік становить 185 580 143 грн, у тому числі план видатків на І півріччя — 132 536 102 грн. Касові видатки за І півріччя 2026 року становлять 71 420 102 грн, або 71,42 % планових показників І півріччя.

Разом з тим за рядом проєктів касові видатки у І півріччі не проводилися або здійснювалися у незначних обсягах, що потребує додаткового контролю та вжиття заходів у ІІ півріччі 2026 року.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Взяти до відома результати піврічного моніторингу виконання публічних інвестиційних проєктів.
1.2. Визнати необхідним продовження реалізації проєктів, за якими забезпечено належні темпи фінансування та виконання робіт.
1.3. Відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити постійний моніторинг стану реалізації проєктів та своєчасне інформування Комісії про відхилення від планових показників.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 9, «Проти» — 0, «Утримались» — 0.

З другого питання:

СЛУХАЛИ:

Марину ПОЛЬСЬКУ — голову Комісії, яка доповіла про стан фінансового та фізичного виконання публічних інвестиційних проєктів за підсумками І півріччя 2026 року.Вона повідомила, що за окремими проєктами забезпечено високий рівень освоєння бюджетних коштів:

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: вул. Центральна, 71А м. Павлоград Дніпропетровська область» - касові видатки складають 51 504 189 грн, або 75% піврічного плану, який становить 69 113 594 грн. Фізична готовність об'єкта становить 33 % станом на 01.07.2026 року.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Євгенія Єніна Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, м. Павлоград, Дніпропетровської області» - касові видатки складають 18 239 054 грн, або 94 % плану І півріччя, який становить 16 448 273 грн. Фізична готовність становить 46 % станом на 01.07.2026.

«Реконструкція системи киснепостачання з заміною трубопроводу та прокладання кисневих мереж та встановлення кисневої станції КНП "Павлоградська міська лікарня №1" ПМР за адресою: вул. Шевченка, 102, м. Павлоград, Дніпропетровська область» - касові видатки становлять 4 568 547, або 46% планових показників за І півріччя, які складають 10 000 000 грн. Фізична готовність об'єкта – 46% станом на 01.07.2026 рік

«Реконструкція Павлоградського водозабору І - черги, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Привовчанське, вул. Надрічна, 59» - касові видатки становлять 58 200 000 грн, або 95 % плану І півріччя, який складає 61 500 000 грн.

Разом з тим за значною кількістю проєктів касові видатки у І півріччі відсутні. Зокрема, не здійснювалися касові видатки за проєктами реконструкції котельні МКР «Дніпровський», реконструкції системи теплопостачання з встановленням блочно-модульної газової котельні на котельні ІОЦ, реконструкції котельні КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування», будівництва свердловин на Гніздівському водозаборі, будівництва блочно-модульної котельні сел. Нове та низкою інших проєктів.

ВИСТУПИЛИ:

Члени Комісії звернули увагу на необхідність забезпечення відповідності фізичного виконання робіт обсягам фактичного фінансування та недопущення накопичення невикористаних бюджетних асигнувань.

УХВАЛИЛИ:

2.1.Відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити контроль за відповідністю фактичних обсягів виконаних робіт обсягам здійсненого фінансування.

2.2.За проєктами, за якими відсутні касові видатки, відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів

встановити причини невикористання коштів та вжити заходів для активізації їх реалізації у ІІ півріччі.

2.3. Забезпечити завершення передбачених на 2026 рік заходів у межах затверджених обсягів фінансування.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 9, «Проти» — 0, «Утримались» — 0.

З третього питання:

СЛУХАЛИ:

Наталю БОНДАРЧУК — заступника начальника фінансового управління — начальника бюджетного відділу, члена Комісії, яка поінформувала про ризики та проблемні питання, виявлені за результатами проведеного моніторингу виконання публічних інвестиційних проєктів.

За результатами моніторингу основними ризиками, що можуть вплинути на своєчасність та результативність реалізації окремих публічних інвестиційних проєктів до кінця 2026 року, визначено:

- відсутність касових видатків за окремими проєктами;
- непроведення процедур закупівель;
- відсутність укладених договорів на виконання робіт;
- низький рівень освоєння бюджетних коштів за окремими проєктами;
- необхідність коригування обсягів фінансування з урахуванням фактичної потреби;
- збільшення вартості окремих проєктів за результатами проходження експертизи;
- недостатність фінансового ресурсу для реалізації окремих проєктів у запланованих обсягах та строки.

Зокрема, за проєктом «Будівництво зовнішніх електричних мереж для забезпечення електропостачання захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: вул. Центральна, 71А, м. Павлоград, Дніпропетровської області» станом на дату проведення моніторингу тендерну процедуру не проведено, договір на виконання робіт не укладено, що створює ризик недотримання запланованих строків реалізації проєкту.

За проєктом «Проєкт реконструкції будівлі позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацької спортивної школи" по пров. Музейному, 1а, з облаштуванням спортивної зали для надання послуг з адаптивних видів спорту (осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженням повсякденного функціонування, ветеранів війни)» рішенням Комісії, оформленим протоколом №3 від 20.07.2026 року, проєкт виключено з переліку публічних інвестиційних проєктів у зв’язку зі збільшенням його загальної вартості більш ніж на 10 %, що зумовило недостатність фінансового ресурсу для його реалізації за рахунок коштів місцевого бюджету.

За проєктом «Відновлення гідрологічного режиму шляхом розчищення русла р. Вовча в районі міського пляжу на території парку ім. 1 Травня в м. Павлоград. Капітальний ремонт» за результатами моніторингу визначено недоцільність його реалізації за рахунок коштів місцевого бюджету у зв’язку зі значною вартістю проєкту та обмеженістю фінансового ресурсу.

УХВАЛИЛИ:

3.1. Взяти до відома інформацію про ризики та проблемні питання, виявлені за результатами піврічного моніторингу виконання публічних інвестиційних проєктів.

3.2. Відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити постійний моніторинг ризиків та

проблемних питань, що можуть вплинути на своєчасність і результативність реалізації публічних інвестиційних проєктів.

3.3. За проєктами, за якими не проведено процедури закупівель та/або не укладено договори на виконання робіт, забезпечити вжиття необхідних заходів для завершення відповідних процедур та переходу до практичної реалізації проєктів у межах установлених строків.

3.4. За проєктами, що мають низький рівень фінансового та/або фізичного виконання, відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів вжити вичерпних заходів щодо прискорення їх реалізації та забезпечення освоєння передбачених бюджетних коштів у межах затверджених обсягів фінансування.

3.5. У разі виникнення обставин, які можуть унеможливити або ускладнити реалізацію публічного інвестиційного проєкту до кінця 2026 року, відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів невідкладно інформувати Комісію із зазначенням причин, очікуваних наслідків та обґрунтованих пропозицій щодо подальшої реалізації такого проєкту.

3.6. Результати моніторингу ризиків та проблемних питань враховувати під час подальшого розподілу та перерозподілу коштів місцевого бюджету на реалізацію публічних інвестиційних проєктів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 9, «Проти» — 0, «Утримались» — 0.

З четвертого питання:

СЛУХАЛИ:

Марину ПОЛЬСЬКУ — голову Комісії, яка доповіла про необхідність вжиття додаткових заходів щодо забезпечення ефективного та цільового використання коштів місцевого бюджету, передбачених на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у ІІ півріччі 2026 року.

Зазначено, що відповідно до протоколу №3 від 20.07.2026 року Комісією вже було вжито заходів щодо перерозподілу бюджетних асигнувань між публічними інвестиційними проєктами з урахуванням фактичної потреби у фінансуванні та стану їх реалізації.

Зокрема, за окремими проєктами, реалізація яких не забезпечувалась у запланованих обсягах або за якими виникла економія бюджетних коштів, обсяг фінансування було зменшено. Водночас додаткове фінансування спрямовано на проєкти, за якими виникла обґрунтована потреба у збільшенні обсягу коштів для забезпечення їх реалізації.

За результатами обговорення голова Комісії зазначила про необхідність продовження роботи щодо оптимізації розподілу бюджетних коштів з урахуванням фактичного стану реалізації кожного публічного інвестиційного проєкту, рівня його фінансового та фізичного виконання, а також наявних ризиків.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Забезпечити ефективне, результативне та цільове використання коштів місцевого бюджету, передбачених на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у 2026 році.

4.2. Не допускати необґрунтованого утримання бюджетних асигнувань за публічними інвестиційними проєктами, реалізація яких не забезпечується у визначені строки або за якими відсутня фактична потреба в запланованому обсязі фінансування.

4.3. У разі відсутності потреби у передбачених бюджетних коштах або неможливості їх освоєння до кінця 2026 року відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів підготувати та подати на розгляд Комісії обґрунтовані пропозиції щодо перерозподілу відповідних бюджетних асигнувань на інші пріоритетні публічні інвестиційні проєкти.

4.4. За публічними інвестиційними проєктами, реалізація яких запланована до кінця 2026 року, забезпечити дотримання встановлених строків реалізації, своєчасне проведення необхідних процедур закупівель, укладення договорів та виконання запланованих робіт.

4.5. Відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити актуалізацію інформації про фінансовий та фізичний стан реалізації публічних інвестиційних проєктів, а також враховувати результати моніторингу під час подальшого планування та коригування видатків.

4.6. Рекомендувати відповідальним особам за реалізацію публічних інвестиційних проєктів та головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати щомісячний внутрішній моніторинг фінансового та фізичного виконання публічних інвестиційних проєктів, за якими виявлено ризики або проблемні питання.

4.7. Результати наступного моніторингу виконання публічних інвестиційних проєктів розглянути на засіданні Комісії та, за необхідності, внести пропозиції щодо коригування обсягів їх фінансування з урахуванням фактичного стану реалізації та наявного фінансового ресурсу.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 9, «Проти» — 0, «Утримались» — 0.

Голова комісії — Марина ПОЛЬСЬКА

Секретар комісії — Світлана ІВАНОВА

Члени комісії:

Світлана ПАЦКО

Олександр РАДІОНОВ

Олена ШУЛІКА

Сергій ОСТРЕНКО

Наталя БОНДАРЧУК

Андрій ЗАВГОРОДНІЙ

Ірина ДЕМ'ЯНЕНКО

Олена ПЕРСИСТА